

Município de Minduri

www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br

Adm.: 2025 - 2028



Ofício: 109/2025

Assunto: Comunicação (FAZ).

Ref.: Requerimento nº13/2025

Data: Minduri, 11 de março de 2025.



Exma. Sr.

Raissa Carvalho Rocha

Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Minduri

Em atendimento ao requerimento 013/2025 da Câmara de Vereadores, subscrita pela nobre vereadora Raíssa Carvalho Rocha, referente ao processo 023296/21 (emenda parlamentar do deputado federal Junior Amaral)

Informamos que o valor correto de Repasse é R\$ 238.856,00, conforme ofício 093/2024 da REGOV PC, em anexo, depositado em 29/02/2024. A contrapartida do município já depositada é de R\$ 240,00.

- 1) O status atual da obra, conforme anexo 2, é de 44,37%. A paralização da obra se deu pela alteração de projeto pela gestão 2024, sem prévia consulta ao departamento de engenharia do município;
- 2) O Contrato de Repasse vigora até 08 de abril de 2025, porém foi solicitado aditamento;
- 3) O Cronograma encontra-se em anexo, ofício de aditamento de prazo.

Sem mais para o momento renovo votos de elevada estima,


José Bento Junqueira de Andrade Neto
Prefeito Municipal de Minduri



Representação da Gerência Executiva de Governo Poços de Caldas/MG
Rua São Paulo, n.º 100 - 3º Piso - centro
37.701-012 - Poços de Caldas – MG

Ofício nº 0093 / 2024 / REGOVPC

Poços de Caldas, 1 de março de 2024

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Minduri
Avenida Getúlio Vargas, 55 - Centro
CEP 37447-000 – Minduri – MG

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
EDMIR GERALDO SILVA
Prefeito Municipal
RUA PENHA -99 -VILA VASSALO
CEP: 37447-000 – Minduri – MG

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 29/02/2024, no valor de R\$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 917512/2021 - Operação 1079054-32, firmado com Município de Minduri, assinado em 27/10/2021, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "pavimentação e drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do município de minduri/mg".
2. Informamos que o valor da Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse.

Respeitosamente,



RENAN VIEIRA DIAS
Assistente Pleno
Representação da Gerência Executiva de Governo Poços de Caldas/MG

Assinado de forma digital por SERGIO
WERNECK RODRIGUES:55285651620
Dados: 2024.03.01 09:07:55 -03'00'

SÉRGIO WERNECK RODRIGUES
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Juiz de Fora/MG
CAIXA

Contrato de Repasse 917512/2021

Resumo Físico-Financeiro

Valor Total
R\$ 238.812,73

Valor Realizado
R\$ 105.955,82

Percentual de

44,379

Lotes / Instrumentos Contratuais

		Empresa		Convenien	
Submeta		Valor Total R\$	Realizado	R\$	%
CTEF 102/2023	Medição 2			R\$	
1.1 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. JOSE LIMA DE SOUZA - 1ª ETAPA					
Situação: Apta a Iniciar		238.812,73	Acumulado	105.955,82	44,37
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global					
Total		238.812,73	Acumulado	105.955,82	44,37

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [IXL](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)



Usuário: MARCOS RODRIGUES PRATO
CPF: 057.113.056-71

- Principal
- Consultar Instrumento
- Listar Movimentações Financeiras
- Cadastro
- Programas
- Propostas
- Execução
- Int. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Listar Movimentações Financeiras

Número

Tipo

Todos

Tipo Identificação

Todos

Identificação do favorecido

Período

 a

Situação

Todas

Cancelar

Cancelar

Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone "?" (Ajuda) no canto superior direito da tela.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	CNPJ/C.P.F. do Fornecedor	Tipo	Tipo de Tributo/Contribuição	Número DL	Tipo DL	Situação
9067640	01/10/2024		933,15	933,15		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	19/2024	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
9067637	01/10/2024		1.088,68	1.088,68		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	19/2024	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
9065938	27/09/2024	97.203,26	97.203,26	95.181,43	48.362.643/0001-01	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTIV		19/2024	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
9029595	09/09/2024		240,00	240,00	17.954.041/0001-10	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



Minduri/MG, 07 de março de 2025.

OFÍCIO Nº : 86/2025
EMISSOR : Município de Minduri/MG - Gabinete do Prefeito

DESTINATÁRIO : Exmo. Senhor William Alex Leme de Carvalho - Coordenador de Filial / Gerência Executiva de Governo Juiz de Fora/MG / GIGOVJF / CAIXA

ASSUNTO : Encaminha solicitação de prorrogação de vigência do Contrato de Repasse nº 917512/2021

Prezado,

Vimos, por meio desta, solicitar de V.Sa. a prorrogação de vigência do Contrato de Repasse nº 917512/2021, firmado entre o Ministério das Cidades - MCID e o Município de Minduri para a obra de Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG, através do programa de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária.

O referido convênio foi devidamente licitado através da Tomada de Preços nº 01/2023, Processo Licitatório nº 87/2023 e formalizado através do Contrato nº 102/2023, assinado em 18/12/2023, com ordem de execução datada de 04/03/2024.

Contudo, após a realização da terraplanagem e antes do início das obras foi impreterível proceder com os serviços de sondagem do terreno para elaboração de um projeto de execução adequado, bem como a adequação dos projetos complementares para que se tornassem compatíveis com a mesma.

Foi realizado pelo municipio outra rede de drenagem a qual foi concluída 100% na terceira semana de fevereiro.

Ademais, após a finalização da licitação, o MCID postergou a liberação dos recursos financeiros do referido convênio, causando, assim, atraso significativo para que a obra fosse iniciada.

Dessa forma, solicitamos que seja realizada a prorrogação de vigência do Contrato de Repasse nº 917512/2021, por mais 60 (sessenta dias) dias para a finalização do convênio, conforme cronograma abaixo:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1	AVENIDA JOSÉ LIMA DE SOUZA	238.842,75	% Período:					03/25	04/25
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	11.862,20	% Período:						
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	10.843,93	% Período:						
1.3	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	503,77	% Período:						
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.805,59	% Período:						
1.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	205.829,72	% Período:					100.00%	
1.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	3.138,96	% Período:					100.00%	
1.7	ACESSIBILIDADE	633,60	% Período:					100.00%	
1.8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.198,96	% Período:						100.00%



Dessa forma, solicitamos que seja realizada a prorrogação de vigência do Contrato de Repasse nº 917512/2021, por mais 60 (sessenta dias) dias para a finalização do convênio, conforme cronograma abaixo:

AÇÃO	DATA PREVISTA
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	ATÉ 20/03/2025
BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL	ATÉ 06/04/2025
VISTORIA TÉCNICA E APROVAÇÃO DA CAIXA	ATÉ 30/04/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS	ATÉ 08/05/2025

Estamos cientes de que as informações acima serão analisadas pela CAIXA, podendo ser deferidas como proposto, indeferidas ou deferidas com alterações.

Na expectativa de sermos atendidos, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de minha elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE BENTO
JUNQUEIRA
DE ANDRADE
NETO:794264
68668

Assinado de forma
digital por JOSE
BENTO JUNQUEIRA
DE ANDRADE
NETO:79426468668
Dados: 2025.03.07
15:23:26 -03'00'

José Bento Junqueira de Andrade Neto
Prefeito de Minduri/MG



MINISTERIO DAS CIDADES

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

023296/2021

OBJETO:

Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Minduri, fica no Sul de MG. Com 3893 Habitantes, segundo o IBGE, com a obra de calçamento de ruas que estão todas dentro do perímetro urbano do município de Minduri, MG, com pavimentação e drenagem, vamos melhorar as condições de acesso, facilitando o trânsito local, melhorando a qualidade de vida da população com a diminuição da poeira e atoleiros quando da ocorrência de chuvas. o município não possui nomenclatura de bairros.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A Relação com as diretrizes do programa de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, com Qualificação Viária, Minduri, localizada no Sul de Minas Gerais, uma cidade com grandes demandas de infraestrutura, carecendo de investimentos em infraestrutura para o bem estar e para o desenvolvimento local de maneira sustentável. Com a execução das obras de calçamento de ruas que estão todas dentro do perímetro urbano do município de Minduri, MG, com pavimentação e drenagem, gerar empregos.

PÚBLICO ALVO:

População do local das obras de calçamento de ruas que estão todas dentro do perímetro urbano do município de Minduri, MG, com pavimentação e drenagem, usuários do transporte coletivo e toda população que usa essas vias. As obras vão oferecer infraestrutura local, impulsionando o comércio e a qualidade de vida.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Serão executadas obras de calçamento de ruas que estão todas dentro do perímetro urbano do município de Minduri, MG, com pavimentação e drenagem, resolvendo a falta de calçamento e drenagem das vias no município que serão calçadas, carência da infraestrutura municipal de vias.

RESULTADOS ESPERADOS:

Com as obras de calçamento de ruas que estão todas dentro do perímetro urbano do município de Minduri, MG, com pavimentação e drenagem, teremos vias com calçamento moderno e de qualidade, oferecer infraestrutura adequada aos usuários das vias. Resultando na totalidade do calçamento e drenagem nos locais das obras.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 56000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DAS CIDADES	
CPF DO RESPONSÁVEL: 552.856.516-20	NOME DO RESPONSÁVEL: SERGIO WERNECK RODRIGUES	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Rua Oscar Vidal, 111 - 4º andar		CEP DO RESPONSÁVEL: 36010-060

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 17.954.041/0001-10					
Razão Social do Proponente: MUNICIPIO DE MINDURI					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA PENHA, 99, PREDIO					
Cidade: MINDURI	UF: MG	Código Município: 4837	CEP: 37447000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 33987110100
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 0603-3	Conta Corrente: 0066470120		
CPF do Responsável: 044.578.366-48	Nome do Responsável: FERNANDO FERREIRA ROCHA				
Endereço do Responsável: AVENIDA ORLANDINO SOUZA ANDRADE, 51 - CENTRO				CEP do Responsável: 37447000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 239.096,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 240,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2021	R\$ 238.856,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 240,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	27/10/2021	
FIM DE VIGÊNCIA:	08/04/2025	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2025	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:

34447.31-04

NOME DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:

Construção

EIXO:

Econômico

TIPO:

Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:

Pavimentação

Geometrias

Latitude:	-21.67761	Longitude:	-44.61065
------------------	-----------	-------------------	-----------

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA?

Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:

Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

25

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

1500

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

População de produtores rurais e seus empregados.

A OBRA FOI MODELADA EM BIM?

Sim

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG.			
Unidade de Medida: M	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 239.096,00
Início Previsto: 27/10/2021	Término Previsto: 08/04/2025	Valor Global:	R\$ 239.096,00
UF: MG	Município: 4837 - MINDURI	CEP:	37447-000
Endereço: Rua Penha, 99			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 239.096,00	Início Previsto: 27/10/2021	Término Previsto: 08/04/2025

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro	ANO: 2022
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 238.856,00
DESCRIÇÃO: Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG.	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 238.856,00 PARCELA Nº: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE MINDURI

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 240,00
DESCRIÇÃO: Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG.	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 240,00 PARCELA Nº: 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentação e Drenagem de ruas dentro do perímetro urbano do Município de Minduri/MG.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Penha 99				
CEP: 37447-000	UF: MG	MUNICÍPIO: 4837 - MINDURI		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 239.096,00	V.TOTAL: R\$ 239.096,00
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	RS 239.096,00	RS 239.096,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL GERAL:	RS 239.096,00			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comproverantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaração capacidade técnica (2).pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

Declaração contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Publicação Termo Aditivo 24 09 2024 - DOU 30 09 2024.pdf

PM Minduri - 1079054-32 - Termo Aditivo II.zip

Comprovante OF 93.pdf

CE REGOV PC 579 2024 - PM Minduri - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MCIDADES 917512 2021 - Operação 1079054-32 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV.pdf

OF 93_2024 - PM Minduri - 1079054-32 - Ofício de Credito de Recursos.pdf

DOU KPM 21330129.pdf

CR 60_2022 - PM Minduri - 1079054-32 - Carta Reversal.zip

DOU MINDURI 917512.pdf

Confirmação Rec Ofício de Celebração Legislativo - Minduri.pdf

OF 763_2021 - PM Minduri - 1079054-32 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf

PM Minduri - 1079054-32 - Contrato de Repasse (conforme).zip

Contratação Minduri.zip